

# “飓风”行动工作简报

第 20 期

市中心城区自备井封停及南水北调  
水源置换工作领导小组办公室

2024 年 3 月 24 日

## 本期导读

### 【工作动态】

- 市领导小组办公室召开“飓风”行动现场推进会
- 市领导小组办公室召开第十一次周工作例会
- 市领导小组办公室强力推进自备井封停
- “飓风”行动 3 月攻坚日通报（3 月 24 日）

# 市领导小组办公室召开“飓风”行动 现场推进会

3月22日，市领导小组办公室在高新区召开中心城区自备井管理专项整治“飓风”行动现场推进会。市领导小组办公室主任、市政府副秘书长唐荣涛出席会议，办公室副主任李长远、张响，市委市政府督查局、市水利局、住建局、北控南阳水务集团、高新区管委会及封停办分管负责领导参会。

会议分为现场观摩和推进会两个阶段。与会人员先后实地查看高新区黄冈工业园区及银丰路施工现场。随后由张响副主任主持，在高新区百里奚街道办事处召开推进会议。

会上，高新区管委会分管负责领导对近期重点工作开展情况及下步工作计划进行汇报，北控南阳水务集团对高新区外网施工情况做汇报。

唐荣涛秘书长指出，管网内259眼违规自备井3月底前必须全部封停，是死任务不能改变，四区及各责任单位要扛起政治担当，加大工作力度，加快封停速度，协力配合，高标准、高质量开展封停工作，做到目标不动摇、任务不动摇、时间节点不动摇，督查局要持续关注跟进工作进度。针对高新区目前封停任务艰巨的情况，要求高新区严格落实属地管理责任，克服困难，坚定决心，确保完成3月底管网内259

眼违规自备井封停任务。

## 市领导小组办公室召开第十一次 周工作例会

3月21日，市领导小组办公室召开“飓风”行动周工作例会，市住建局、城管局、北控水务、四区封停办专干参加会议。

会议听取四区政府（管委会）自备井封停工作汇报，对四区封停进度进行研判，针对四区在内、外网施工建设方面存在的问题开展商讨，协调对接，谋划对策，推介好的做法，全力解决制约管网内259眼违规自备井封停进度问题。现场征询四区对住建局牵头的内网改造方案意见，部署城中村调研事宜。

## 市领导小组办公室强力推进自备井封停

按照朱书记对自备井封停工作的批示精神、3月1日现场会上市委常委副市长白红超和副市长刘江的指示要求，市“飓风”行动领导小组办公室于3月11日对前期排查出的

公共管网覆盖范围内 259 眼违规自备井下达封停任务，要求四区、北控水务及各职能部门协力配合，合力攻坚，确保管网内 259 眼违规自备井 3 月底前全部封停。

为切实解决在封停实施过程中的实际问题，推进整体封停进度，按照 3 月 15 日主任办公会议精神，近期，市封停办一方面分派督导组加强督导指导，现场办公，打通堵点卡点，一方面从 3 月 15 日起实行“日通报”，对四区封停进度进行排序站队，强化责任意识，督促全力突破，合力攻坚，按要求完成管网内 259 眼违规自备井封停任务。

期间，市领导小组办公室执行副主任、市水利局局长闫道畅、市领导小组办公室副主任张响、邢必达分别带队进行现场调研督导，协调解决制约封停进度的具体事项。四区政府(管委会)高度重视，上下一心，围绕难点和堵点，主动靠前对接协调，采取多种措施推进封停进度，如宛城区对未封停自备井进行现场梳理，加快内外网施工布署，组织封停办人员分包推进；卧龙区明确内外网对接协调责任，夯实细化封停任务，同时组织政策宣讲，化解单位顾虑；高新区召开封停攻坚推进会，区相关领导带队实地督导；示范区区领导深入封停现场调研处置，相关领导带领专班人员实地协调。北控水务集团加大施工力量，多组同步开展外网施工，抢工期，推进度，公司相关负责人亲赴施工现场指挥督进，强化协同配合，做好施工保障。

目前，市封停办下达的管网内 259 眼违规自备井封停任务，宛城区、示范区、卧龙区已提前完成。

## “飓风”行动 3 月攻坚日通报

(3 月 24 日)

序号	县区	应封井	今日封停	累计封停	未封井	百分比
1	宛城区	36	0	36	0	100%
1	示范区	78	0	78	0	100%
1	卧龙区	54	5	54	0	100%
2	高新区	101	2	50	51	50%

---

**报：**市领导小组组长、副组长、执行副组长。

**发：**中心城区四区政府（管委会），各成员单位。

---